



COMUNE DI USINI

Settore Manutenzioni e Viabilità

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
NELLA VIABILITÀ INTERNA ALL'ABITATO**

Via CANELLES (ultimo tratto), Via IX MAGGIO (ultimo tratto),
Via G. ALMIRANTE e Via G. ASPRONI"

Cup:

B87H25003840001

Committente:

Comune di Usini

Data: Dicembre 2025

Allegato:

M CRONOPROGRAMMA LAVORI

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Satta Sabattino Antonio

Il Progettista
Geom. Pietro Gaddia



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	43	60	05/05/2026	03/07/2026
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	05/05/2026	06/05/2026
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	24	33	05/05/2026	06/06/2026
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	15	19	09/06/2026	27/06/2026
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	4	4	30/06/2026	03/07/2026
Smobilizzo del cantiere	1	1	4	4	30/06/2026	03/07/2026

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = Tutte le viabilità interessate dall'intervento

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = (.....)

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

